

Генеральный директор АО «Ульяновскэнерго»

УТВЕРЖДАЮ



(подпись)

Исмаилов З. А.

" 14 " мая 2024 года

МП.

Ежеквартальный отчет об исполнении инвестиционной программы на 2024 год, млн. рублей с НДС

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2024 года										Отклонение ***				Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	%	в том числе за счет					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			уточнения по результатам утвержденно й ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
1	Техническое перевооружение и реконструкция:		260,623	1,164	17,380	1,164	83,888	0,000	99,165	0,000	60,190	0,000	-	-	1,164	1,164	16,216	259,459	99,6	
1.1	L_3.01_VTioT Приобретение вычислительной и организационной техники (VTioT)		6,230	0,000	0,000	0,000	0,810	0,000	5,420	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	6,230	100,0	
1.2	L_3.02_AVToT Приобретение автомобильной техники		5,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,250	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	5,250	100,0	
1.3	L_3.04_ENERGOSB Энергосбережение		10,735	0,000	0,000	0,000	2,340	0,000	8,395	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	10,735	100,0	
1.4	L_3.05_ISUEE Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)(ISUЭЭ(М))		238,408	1,164	17,380	1,164	80,738	0,000	80,100	0,000	60,190	0,000	-	-	1,164	1,164	16,216	237,244	99,5	

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ГЭС, ВЛ и КЛ.