

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "Ульяновскэнерго"

(подпись)

Исмаилов О. 3.

" 14 " августа 2024 года

М.П.

Ежеквартальный отчет об исполнении инвестиционной программы на 2024 год, млн. рублей с НДС

| № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2024 года | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | | Причины отклонений |
|-----|--|---|--------------------------------|-------------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-------|---|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------|-------|--|--|--------------------|
| | | | всего | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденно й ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция: | | 260,623 | 134,850 | 17,380 | 1,164 | 83,888 | 133,686 | 99,165 | 0,000 | 60,190 | 0,000 | - | - | 134,850 | 133,686 | 16,216 | 125,773 | 48,3 | | | |
| 1.1 | L_3.01_VTiOT Приобретение вычислительной и организационной техники (BTiOT) | | 6,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,810 | 0,000 | 5,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,230 | 100,0 | | | |
| 1.2 | L_3.02_AVTO Приобретение автотранспортной техники | | 5,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,250 | 100,0 | | | |
| 1.3 | L_3.04_ENERGOSB Энергосбережение | | 10,735 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,340 | 0,000 | 8,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,735 | 100,0 | | | |
| 1.4 | L_3.05_ISUEE Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)(ИСУЭЭ(М)) | | 238,408 | 134,850 | 17,380 | 1,164 | 80,738 | 133,686 | 80,100 | 0,000 | 60,190 | 0,000 | - | - | 134,850 | 133,686 | 16,216 | 103,558 | 43,4 | | | |

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.