

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновскэнерго" за 2023 год, млн. рублей с НДС

Акционерное общество  
"Ульяновскэнерго"  
АО "Ульяновскэнерго"  
О.З. Ионов  
" 29 " \_\_\_\_\_ 20 24 \_\_\_\_\_ года  
(подпись)

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования за 2023 год												Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение				Причины отклонений					
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт	план	факт	план	факт	план		факт	за отчетный квартал	за отчетный квартал	млн. рублей		%	в том числе за счет		уточнения по стоимости по результатам утвержденной ПСД	стоимости по результатам закупочных процедур
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт														план	факт		
-	ВСЕГО	-	190,4	190,4	40,9	11,7	42,7	3,9	50,1	5,1	56,6	169,7										0,0	0,0	-	-	-	-	-	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	190,4	190,4	40,9	11,7	42,7	3,9	50,1	5,1	56,6	169,7										0,0	0,0	-	-	-	-	-	
1.1	Приобретение вычислительной и организационной техники (L_3.01_VTOUT)	-	6,3	8,2	0,4	0,0	2,2	0,0	2,6	1,4	1,1	6,9										2,0	31,2	-	-	-	-	-	
1.2	Приобретение автотранспортной техники (L_3.02_AVTO)	-	7,1	13,4	0,0	2,6	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	10,8										6,3	89,8	-	-	-	-	-	
1.3	Приобретение объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов (L_3.03_COK_POK)	-	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0										-15,0	-100,0	-	-	-	-	-	Отказ от реализации с перераспределением средств по другим титулам в рамках утвержденной инвестиционной программы 2022-2024 годов в отношении 2023 года.
1.4	Энергооборудование (L_3.04_ENERGOSB)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										0,0	0,0	-	-	-	-	-	
1.5	Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (L_3.05_ISUEE)	-	162,0	168,7	40,5	9,0	40,5	3,9	40,5	3,7	40,5	152,1										6,7	4,2	-	-	-	-	-	

Дир. Туля О.Ж.  
Дир. Караганов А.Е.