

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по технической политике

В.В. Мизин

" 10 " апреля 2022 года
М.П.



Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2022 год, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2022 г.												Освоено (закрото актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			I кв.						II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%		уточнения по результатам утверждено и ПСД	уточнения по стоимости по результатам закупочных процедур			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал									
I	Техническое перевооружение и реконструкция:		20,89	2,15	1,95	2,15	3,35	0,00	13,64	0,00	1,95			2,15	2,15	18,74	-0,20						
1.1	L_3.01_VTJOT Приобретение вычислительной и организационной техники (ВТиОТ)		6,05	0,20	0,00	0,20	1,40		4,65	0,00	0,00			0,20	0,20	5,85	-0,20						
1.2	L_3.02_AVTO Приобретение автотранспортной техники		7,04	0,00	0,00	0,00	0,00		7,04	0,00	0,00			0,00	0,00	7,04	0,00						
1.3	L_3.03_COK.POK Приобретение объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов (ЦОК)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4	L_3.04_ENERGOSB Энергосбережение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5	L_3.05_ISUEE Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)(ИСУЭЭ(М))		7,81	1,95	1,95	1,95	1,95		1,95		1,95			1,95	1,95	5,85	0,00						

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

УТВЕРЖДАЮ

В.В. Мизин

" 10 " апреля 2022 года

М.П.



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2022 года												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	17,41	1,80	1,63	1,80	2,79		11,37		1,63				
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:													
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе													
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	17,41	1,80	1,63	1,80	2,79		11,37		1,63				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	17,41	1,80	1,63	1,80	2,79		11,37		1,63				
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.