

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального директора по региональной политике АО "Ульяновскэнерго"

В.В. Мизин

" 15 " февраля 2023 года  
М.П.



Ежеквартальный отчет об исполнении инвестиционной программы на 2022 год, млн. рублей с НДС

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2022 г.												Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	%	млн. рублей		в том числе за счет				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения по результатам утвержденно й ПСД	уточнения по стоимости по результатам закупочных процедур			
1	Техническое перевооружение и реконструкция:		20,895	23,029	1,951	2,283	3,354	4,172	13,638	2,465	1,951	14,110			23,029	14,110	-2,134	-10,2						
1.1	L_3.01_VTiOT Приобретение вычислительной и организационной техники (ВТиОТ)		6,050	4,264	0,000	0,330	1,402	1,975	4,648	0,011	0,000	1,948			4,264	1,948		1,786	29,5			Подорожание продукции		
1.2	L_3.02_AVTO Приобретение автотранспортной техники		7,039	10,060	0,000	0,000	0,000	0,000	7,039	0,000	0,000	10,060			10,060	10,060		-3,020	-42,9			Подорожание продукции		
1.3	L_3.03_COK.POK Приобретение объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов (ЦОК)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000		0,000	0,0					
1.4	L_3.04_ENERGOSB Энергосбережение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000		0,000	0,0					
1.5	L_3.05_ISUEE Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)(ИСУЭ(М))		7,805	7,812	1,951	1,953	1,951	1,953	1,951	1,953	1,951	1,953			7,812	1,953		-0,007	-0,1					
1.6	Охранно-пожарная сигнализация		0,000	0,244	0,000	0,000	0,000	0,244	0,000	0,000	0,000	0,000			0,244	0,000		-0,244	-100,0			Соблюдение норм и требований в области пожарной безопасности		
1.7	Отдельные объекты основных средств		0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,501	0,000	0,149			0,650	0,149		-0,650	-100,0			Потребность в замене изношенного оборудования		

\* В ценах отчетного года.  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Заместитель генерального директора по технической политике АО "Ульяновскэнерго"

В.В. Мизин

" 15 " февраля 2023 года

М.П.



## Ежеквартальный отчет об источниках финансирования инвестиционной программы на 2022-2023 гг. в млн. рублей без НДС

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2022 года												Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	17,41	19,19	1,63	1,90	2,79	3,48	11,37	2,05	1,63	11,76				
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:														
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе														
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора														
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)														
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации														
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей														
1.1.4.	Прочая прибыль														
1.2.	Амортизация	17,41	19,19	1,63	1,90	2,79	3,48	11,37	2,05	1,63	11,76				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	17,41	17,41	1,63	1,90	2,79	3,48	11,37	2,05	1,63	9,98		Полорожание продукции		
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	1,78							0,00	1,78				
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых														
1.3.	Возврат НДС														
1.4.	Прочие собственные средства														
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии														
1.5.	Остаток собственных средств на начало года														
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:														
2.1.	Кредиты														
2.2.	Облигационные займы														
2.3.	Займы организаций														
2.4.	Бюджетное финансирование														
2.5.	Средства внешних инвесторов														
2.6.	Использование лизинга														
2.7.	Прочие привлеченные средства														

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.